




BISMARCKHAUS
Innovation trifft Leidenschaft


„Bismarckhaus“ in 70197 Stuttgart

Stand der Baustelle



Bauvorhaben: „Bismarckhaus“, Schwabstr. 75-77 in 70197 Stuttgart
Betrachtungszeitraum: Februar - August 2013
Bauherr: Demiri





Landeshauptstadt Stuttgart
Gemarkung Stuttgart
Genehmigt

-DECKBLATT-
v.25.02.2011



am 15. NOV. 2011


LAGEPLAN

Landeshauptstadt Stuttgart

Beurteilung

- zeichnerischer Teil zum Bauantrag (§ 4 LBOVVO) -

Entwürfe nach § 10/17



Eventuell vorhandene unterirdische Versorgungsleitungen im Baugrundstück sind nicht dargestellt

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und Einzelzeichnungen nach § 4 Abs. 3, 4 und 5 LBOVVO

Stuttgart, den 25.02.2011

Ingenieurbüro für Vermessungswesen

Andreas Weber



m Westkaï 9A, 70327 Stuttgart, Tel./Fax: (0714) 4077272/4077273
Erlowaldchen 8, 71622 Becknang, Tel./Fax: (0719) 59340/596381



C

Schwabstr 75

Schwabstr 77

Vogelsangstr 33

Aktueller Bautenstand:

1. Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung in der Schwabstraße ist fertig gestellt. Die Baustelleneinrichtung wird voraussichtlich bis Juni 2014 in der Schwabstraße benötigt.





2. Abbruch

Der Abbruch des gesamten Hauses ist abgeschlossen. Der Abbruch wurde bis Bodenplatte EG – teilweise auch im UG - durchgeführt.



3. Fassadenabsicherung

Die Fassadenabspritzung zur Sicherung des vorhandenen Sandsteinsockels wurde wie geplant angebracht. Für die Absicherung wurden Stahlträger und Holzträger bis 16 m Länge verwendet.



Zusammenfassung:

Aktuell durchgeführte Arbeiten	Fertigstellungsgrad
Baustelleneinrichtung	80%
Abbruch	95%
Gerüstarbeiten	15%
Rohbauarbeiten	10%
Vorbereitende Maßnahmen Fundamente	90%
Fassadenabsprießung	100%